

# Projektmöte 20-09-01 (11) renovering Hestrastugan

---

Närvarande: Jan Flodin, Jan –Olof Albrektsson, Anders Qvist, Toivo Pentonen, Susanne Ohlsén

## 1. Dokumentation och kommunikation

*Fasadrenovering fortskrider enligt tidplan. Närmar sig färdigställande.*

*Målning pågår i gamla stugan och storstugan.*

*Nytt vatten och avlopp till kök och diskrum klart.*

*Arbete med nya handikaptoaletter pågår.*

*Stomresning till Pistmaskin/målbod pågår.*

## 2. Arbetsdagar

*Måndag 7/9 kl.16.30*

## 3. Tidplan

## 4. Renovering utomhus

### Etableringsplan

### Nycklar

*5 huvud nycklar har delats ut, Shala bygg, Anders Qvist, Johan Söderberg och Jan Flodin*

*Vi behöver ha tillgång till alla huvudnycklar, Toivo tar kontakt med Jan Hilding.*

### Grävning

*Grävning påbörjas vecka 37, angående rullskidbanan.*

### EI

*Eljusspåret måste kontrolleras före asfaltering.*

### Bygg

*Dörrbyten återstår*

### Målning

### Arbetsmiljö

*Totalentreprenören för utomhus arbeten ansvarar för utvändig arbetsmiljöplan.*

## 5. Ekonomi

*Utvändig total entreprenad kostar 1 799 750.- inklusive moms.*

## 6. Renovering inomhus

*Herrarnas och damernas omklädningsrum används som förvaring.*

## **Byggteknik**

*Förslag på renoveringsplan till köket är framtagen.*

## **Bygg kontor, handikaptoalett**

*Shala Bygg. Qvist Marin och telekom.*

## **Bygg kontor/konferens/Kök**

*Shala bygg. JPS systemteknik*

## **VVS**

*Henrik Johansson Rör AB*

*Ny dragnig av vatten i toaletter invid den nya handikapps toaletten.*

*Nya dragnig av vatten till kök och diskrum.*

*Ny brunn i diskrummet.*

## **EI**

*El entreprenören väljer armaturer.*

*Elektrikern i Borås AB utför elarbeten.*

*Eluttag monteras vid varje fönster.*

*Brandlarm och utrymningslarm erfordras.*

## **Målning**

*Framtidsmåleriet i Sjuhärads AB utför invändig målning.*

*Storstugans tak skall målas.*

.

## **Golvläggning**

*Georg Andersson Golv AB utför golvläggningen.*

*Ny matta tillkommer i nya aktivitetsrummet utanför herrarnas omklädningsrum.*

*Nedre handikaptoalett skall kaklas och läggas klinker pga risk för fukt.*

## **Ventilation**

*Ventilationsdon placeras i hörnet vid prisskåpet.*

*Tilluftsdon vid prisskåpet utgår.*

## **Kök**

*Bredare bänkskiva istället för brickbana.*

*Infälld hov i bänk istället för tvättställ med underskåpet.*

## **Ekonomi**

### **7. Ekonomi hela ombyggnaden**

*Eftersom Hestra IF blivit tilldelade medel från arvsfonden så kommer totalbudgeten att bli 6.216.469:-.*

### **8. Arbetsmiljö**

### **9. Nästa möte**

*20-09-15 (tisdag) kl. 17.30 Hestrastugan.*

### **10. Avslut**