

# Projektmöte 20-02-06 (2) renovering Hestrastugan

---

Närvarande: Jan-Olof Albrektsson, Jan Flodin, Toivo Pentonen, Johan Söderberg

## 1. Dokumentation och kommunikation

*Ritningar för ombyggnaden finns på hemsidan.*

*Under fliken Hestrastugan kommer det läggas en rubrik om ombyggnationen.*

*Det kommer att läggas upp ett Facebook konto om ombyggnationen.*

## 2. Utökning av projektgruppen

*Johan Söderberg är kommunikationsansvarig tills vidare.*

*Susanne Ohlsèn tillkommer i projektgruppen som koordinator för färgsättning.*

## 3. Tidplan

*Presenterar en tidplan på medlemsmötet.*

## 4. Renovering utomhus

*Byggstart 20-04-27*

### Etableringsplan

*Tas fram av utvärdig Totalentreprenör Västersjön Bygg AB och tillsammans med projektgruppen.*

### Grävning

*Under förutsättning att vi får bidrag från Arvsfonden tillfaller markarbeten NCC.*

### El

*Permanentning av matning till elljusspåret.*

*Nyinstallation av matning till pistmaskinsgaraget, pumphuset och kompressorhuset det fodras ett elskåp vid styrketräningen.*

*Elarbeten upphandlas från Elektrikern i Borås AB och kabel och skåp från Sandhults Elektriska.*

### Bygg

*Underlag för mål bod och skidförvaring skall tas fram för ansökan om eventuellt bygglov.*

*Översyn av kompressorboden bör göras samtidigt.*

### Målning

*Målning kommer att ske med Falu rödfärg. Vi spara kostnader med ca 25.000.- gentemot grund- och mellanstruken panel.*

### Arbetsmiljö

*Västersjön Bygg AB ansvarar för arbetsmiljöplan utvärdigt.*

## 5. Ekonomi

*Totalentreprenören tar fram betalplan.*

## **6. Renovering inomhus**

Logistik, flyttning kontor, rensning, prisskåp, inventarier, förvaring.

*Direkt efter Linnemarchen.*

*Anders Qvist samordnar.*

### **Byggteknik**

*Johan Söderberg undersöker väggar inför rivning.*

### **Rivning kontor, handikaptoalett**

*Så fort som kontoret är flyttat startar rivning.*

### **Bygg kontor/konferens**

*Startar i början av juni.*

### **VVS, nya toaletter**

*Byte till nytt porslin på befintliga toaletter.*

*Nya toaletter bekläs med matta på väggar och plastmatta på värmegolv.*

*Inget värmegolv*

### **EI**

*Uppgradera hela elsystemet med avseende på elsäkerhet. Byte av armaturer till led.*

*Rörelsedetektorer på toaletter, omklädningsrum etc. där det är lämpligt.*

*Komplettera med timer för ventilation för konferensrum.*

### **Målning**

*Rumsbeskrivning behövs för att få rätt upphandling.*

### **Golvläggning**

*Vi har fått två offerter och väntar en tredje.*

### **Ekonomi**

*Projektgruppen tar fram betalplan efter stormöte.*

## **7. Ekonomi hela ombyggnaden**

*Projektgruppen tar fram kassaflödesplan för hela ombyggnaden efter stormöte.*

## **8. Arbetsmiljö**

*Huvudstyrelsen har ansvaret för arbetsmiljöplan invändigt.*

## **9. Nästa möte**

*20-03-06 kl 09.00 Hestrastugan*

## 10. Avslut