

# Projektmöte 20-05-28 (7) renovering Hestrastugan

---

Närvarande: Jan Flodin, Jan –Olof Albrektsson, Anders Qvist, Toivo Pentonen

## 1. Dokumentation och kommunikation

*Fasadrenovering fortskrider enligt tidplan.*

*Fönsterbyte och uppsättning av panel påbörjas vecka 23.*

*Vecka 24 påbörjas rivning invändigt med kontor och konferensrum.*

## 2. Arbetsdagar

*Tisdag den 2/6 kl 17.00*

## 3. Tidplan

## 4. Renovering utomhus

### Etableringsplan

*Tas fram av totalentreprenör tillsammans med projektgruppen.*

### Nycklar

*3 huvud nycklar har delats ut, Shala bygg, Anders Qvist och Jan Flodin*

*Vi behöver ha tillgång till mera huvudnycklar, Toivo tar kontakt med Jan Hilding.*

### Grävning

#### El

*Rivning av utvändig el klar.*

*Ny el utdragen.*

#### Bygg

*Lås Team har in kommit med en offert angående dörrautomatik.*

*Bygglov inskickat för målboden.*

*Två fuktskador är upptäckta och är åtgärdade.*

#### Målning

*Panelmålning på börjad.*

#### Arbetsmiljö

*Totalentreprenören för utomhus arbeten ansvarar för utvändig arbetsmiljöplan.*

## 5. Ekonomi

*Utvändig total entreprenad kostar 1 799 750.- inklusive moms.*

## **6. Renovering inomhus**

*Herrarnas och damernas omklädningsrum används som förvaring.*

### **Byggteknik**

*Förslag på renoveringsplan till köket är framtagen.*

### **Rivning kontor, handikaptoalett**

*Shala Bygg.*

### **Bygg kontor/konferens/Kök**

*Shala bygg. JPS systemteknik*

### **VVS**

*Henrik Johansson Rör AB*

### **EI**

*El entreprenören och Anders Qvist väljer armaturer.*

*Elektrikern i Borås AB utför elarbeten.*

*Eluttag monteras vid varje fönster.*

### **Målning**

*Framtidsmåleriet i Sjuhärads AB utför invändig målning.*

### **Golvläggning**

*Georg Andersson Golv AB utför golvläggningen.*

### **Ventilation**

*Ventilationsdon placeras i hörnet vid prisskåpet.*

### **Kök**

*Jan-Olof gick igenom förslag på köksrenoveringen.*

### **Ekonomi**

## **7. Ekonomi hela ombyggnaden**

*Eftersom Hestra IF blivit tilldelade medel från arvsfonden så kommer totalbudgeten att bli 6.216.469:-.*

## **8. Arbetsmiljö**

## **9. Nästa möte**

*20-06-09 (tisdag) kl 17.30 Hestrastugan*

## **10. Avslut**