

Projektmöte 20-06-09 (8) renovering Hestrastugan

Närvarande: Jan Flodin, Jan –Olof Albrektsson, Anders Qvist, Susanne Ohlsén, Toivo Pentonen, Johan Söderberg

1. Dokumentation och kommunikation

Fasadrenovering fortskrider enligt tidplan.

Fönsterbyte är klart på tre sidor, panel påbörjas vecka 24.

Vecka 24 har rivning invändigt med kontor och konferensrum påbörjats.

Klinker rivit i entrén.

Mellanvägg i bordtennisrummet har rivits.

Parketten i storstugan har rivits ut med ideellt arbete.

2. Arbetsdagar

3. Tidplan

4. Renovering utomhus

Etableringsplan

Tas fram av totalentreprenör tillsammans med projektgruppen.

Nycklar

3 huvud nycklar har delats ut, Shala bygg, Anders Qvist och Jan Flodin

Vi behöver ha tillgång till mera huvudnycklar, Toivo tar kontakt med Jan Hilding.

Grävning

Grävning påbörjas vecka 24, förberedande angående rullskidbanan.

EI

Befintliga armaturer nedplockade.

Fasadbelysning runt hela stugan.

Brandlarm och utrymningslarm erfordras.

Bygg

Lås Team har in kommit med en offert angående dörrautomatik.

Bygglov inskickat för målboden.

Två fuktskador är upptäckta och är åtgärdade.

Målning

Panelmålning på börjad.

Arbetsmiljö

Totalentreprenören för utomhus arbeten ansvarar för utvändig arbetsmiljöplan.

5. Ekonomi

Utvändig total entreprenad kostar 1 799 750.- inklusive moms.

6. Renovering inomhus

Herrarnas och damernas omklädningsrum används som förvaring.

Byggteknik

Förslag på renoveringsplan till köket är framtagen.

Rivning kontor, handikaptoalett

Shala Bygg. Qvist Marin och telekom.

Bygg kontor/konferens/Kök

Shala bygg. JPS systemteknik

VVS

Henrik Johansson Rör AB

El

El entreprenören och Anders Qvist väljer armaturer.

Elektrikern i Borås AB utför elarbeten.

Eluttag monteras vid varje fönster.

Brandlarm och utrymningslarm erfordras.

Målning

Framtidsmåleriet i Sjuhärads AB utför invändig målning.

Storstugans tak skall målas.

Golvläggning

Georg Andersson Golv AB utför golvläggningen.

Ventilation

Ventilationsdon placeras i hörnet vid prisskåpet.

Kök

Jan-Olof tar kontakt med Johan Söderberg.

Ekonomi

7. Ekonomi hela ombyggnaden

Eftersom Hestra IF blivit tilldelade medel från arvsfonden så kommer totalbudgeten att bli 6.216.469:-.

8. Arbetsmiljö

9. Nästa möte

20-06-23 (tisdag) kl. 17.30 Hestrastugan

10. Avslut