

Projektmöte 20-10-27 (15) renovering Hestrastugan

Närvarande: Jan Flodin, Jan –Olof Albrektsson, Toivo Pentonen, Johan Söderberg.

1. Dokumentation och kommunikation

Köket i stort klart, några kompletteringar återstår.

Målning av gamla styrketränningsrummet pågår.

Kansliet har flyttat in till stugan.

Projektgruppen stoppar omgående (201123) allt arvoderat arbete.

Slutbesiktning av utvändigt arbete är avklarad 201119.

2. Arbetsdagar

Flera pensionärer har hjälp till på dagtid under den senaste veckan.

Tyvänn har inte Facebook uppropet get mer än fyra frivilliga.

3. Tidplan

4. Renovering utomhus

Etableringsplan

Nycklar/Låssystem

Låssystem håller på att slutprojekteras.

Grävning

Ny regnvattenanslutning dras under altan.

EI

Hestra skylten återstår på väster gavel.

Bygg

Riva gamla garageportarna.

Målning

Klar.

Arbetsmiljö

Kassaskåpet skall tas bort.

Övergripande röjning fodras.

5. Ekonomi

Utvändig total entreprenad kostar 1 799 750.- inklusive moms.

6. Renovering inomhus

Gamla styrketränningsrummet blir förvaring.

Byggteknik

I köksarbetet återstår vissa kompletteringar.

Bygg handikaptoalett

Tvättställ och lås återstår på handikapps toalett.

Bygg kontor/konferens/Kök

Konferens återstår garderobs lås.

VVS

Blandare i diskrum återstår.

EI

Byta central i gamla styrketränningsrummet.

Målning

Golvläggning

Försöker återmontera gamla staketet.

Ventilation

Kök

Ekonomi

7. Ekonomi hela ombyggnaden

Eftersom Hestra IF blivit tilldelade medel från arvsfonden så kommer totalbudgeten att bli 6.216.469:-

Budgeten är i fas men återhållsamhet och ideellt arbete erfordras.

8. Arbetsmiljö

9. Nästa möte

10. Avslut